

竣工验收报告

项目名称		2024年孟州市化工镇刘庄村农贸市场项目		建设地点		孟州市化工镇刘庄村	
计划开工日期		2024. 6. 28		计划竣工日期		2024. 10. 6	
实际开工日期		2024. 6. 28		实际竣工日期		2024. 6. 20	
工程完成情况：工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。							
建设单位				孟州市化工镇人民政府			
施工单位				河南豫创联胜建设工程有限公司 袁东亮			
项目所在村				孟州市化工镇刘庄村村民委员会 刘松亮			
监理单位				河南华盛工程管理有限公司 杨志林			
三方验收单位				孟州市乡村振兴局（项目第 三方验收单位） 河南省亿达工程管理有限公司			

2024 年孟州市衔接资金项目-- 2024 年孟州市化工镇刘庄村农贸市场项目验收意见表

项目名称	2024 年孟州市化工镇刘庄村农贸市场项目		工程建设地点	孟州市化工镇刘庄村	
建设单位	孟州市化工镇人民政府		施 工 单 位	河南豫创联胜建设工程有限公司	
合同总金额	1843500 元		主要建设内容	新建一个地上二层，总建筑面积 1835.8 m²的农贸市场等	
监理单位	河南华盛工程管理有限公司		现场监理人员	杨青山	
验收日期	2024. 10. 22		验 收 方 式	现场实测实量	
验收情况 验收合格					
参建单位意见	施工单位 	监理单位 	项目所在村 (或使用单位或受益单位) 意见 	项目所在乡镇意见 	
	孟州市乡村振兴局 (项目第三方验收单位意见)				
备注 (请注明是否有变更或签证)			 经现场复核, 结算时需核减 李明辉		

2024年孟州市衔接资金项目--2024年孟州市化工镇刘庄村农贸市场项目 现场验收实测实量表

项目名称：2024年孟州市化工镇刘庄村农贸市场项目 项目建设地：孟州市化工镇刘庄村

序号	项目名称	计量单位	合同工程量 (招标清单工程量或 签证、变更工程量)	实测验收工程量	备注
1	平整场地	m ²	834.48	834.48	详见清单部位计算书
2	挖沟槽土方	m ³	200.38	200.38	详见清单部位计算书
3	挖基坑土方	m ³	1275.52	1275.52	详见清单部位计算书
4	回填方	m ³	966.13	966.13	详见清单部位计算书
5	基底钎探	m ²	617.27	617.27	详见清单部位计算书
6	换填垫层	m ³	234.35	234.35	详见清单部位计算书
7	砖基础	m ³	21.99	21.99	详见清单部位计算书
8	砌块墙	m ³	134.92	134.92	详见清单部位计算书
9	垫层	m ³	49.61	49.61	详见清单部位计算书
10	独立基础	m ³	164.08	164.08	详见清单部位计算书
11	矩形柱	m ³	29.52	29.52	详见清单部位计算书
12	矩形柱	m ³	30.61	30.61	详见清单部位计算书

13	构造柱	m3	9.88	9.88	详见清单部位计算书
14	基础梁	m3	37.97	37.97	详见清单部位计算书
15	矩形梁	m3	51.18	51.18	详见清单部位计算书
16	矩形梁	m3	53.03	53.03	详见清单部位计算书
17	圈梁	m3	9.58	9.58	详见清单部位计算书
18	圈梁	m3	0.72	0.72	详见清单部位计算书
19	圈梁	m3	6.22	6.22	详见清单部位计算书
20	过梁	m3	2.21	2.21	详见清单部位计算书
21	平板	m3	93.65	93.65	详见清单部位计算书
22	平板	m3	97.37	97.37	详见清单部位计算书
23	直形楼梯	m2	40.8	40.8	详见清单部位计算书
24	散水、坡道	m2	76.9	20.4	12*1+12*0.4=20.4
25	台阶	m2	41.1	88.4	68*1.3=88.4
26	扶手、压顶	m3	6.29	6.29	详见清单部位计算书
27	现浇构件钢筋	t	0.465	0.465	详见清单部位计算书
28	现浇构件钢筋	t	22.493	22.493	详见清单部位计算书
29	现浇构件钢筋	t	25.749	25.749	详见清单部位计算书

30	现浇构件钢筋	t	12.519	12.519	详见清单部位计算书
31	现浇构件钢筋	t	11.294	11.294	详见清单部位计算书
32	现浇构件钢筋	t	1.009	1.009	详见清单部位计算书
33	现浇构件钢筋	t	0.381	0.381	详见清单部位计算书
34	现浇构件钢筋	t	0.509	0.509	详见清单部位计算书
35	机械连接	个	32	32	详见清单部位计算书
36	成品雨篷	m2	61.65	0	变更取消
37	砌块墙钢丝网加固	m2	252.15	0	变更取消
38	砌块墙钢丝网加固	m2	258.53	0	变更取消
39	金属卷帘(闸)门	m2	138.24	144.72	详见清单部位计算书
40	金属(塑钢、断桥)窗	m2	264	258.3	详见清单部位计算书
41	屋面卷材防水	m2	837.38	916.56	详见清单部位计算书
42	屋面排水管	m	77	69.3	9*7.7=69.3 验收专用章
43	屋面变形缝	m	11.8	11.8	详见清单部位计算书
44	墙面变形缝	m	15.4	15.4	详见清单部位计算书

45	墙面变形缝	m	15.4	15.4	详见清单部位计算书
46	楼(地)面变形缝	m	23.6	23.6	详见清单部位计算书
47	水泥砂浆楼地面	m ²	795.24	796	15cm厚三七灰土垫层变更为15cm厚砂垫层
48	水泥砂浆楼梯地面	m ²	753.84	754	详见清单部位计算书
49	水泥砂浆楼梯面层	m ²	40.8	41	详见清单部位计算书
50	墙面一般抹灰	m ²	1312.09	1313	详见清单部位计算书
51	墙面一般抹灰	m ²	968.67	968.67	后墙涂料 359m ² 未施工
52	墙面一般抹灰	m ²	120.4	121	详见清单部位计算书
53	天棚抹灰	m ²	2030.05	2152	水泥砂浆打底和水泥砂浆抹灰未施工
54	金属扶手、栏杆、栏板	m	19.22	22	详见清单部位计算书
55	水泥混凝土	m ²	800	811	详见清单部位计算书
56	大型机械设备进出场及安拆	台·次	2	2	详见清单部位计算书
57	垂直运输	m ²	1668.96	1668.96	详见清单部位计算书
58	综合脚手架	m ²	1668.96	1668.96	详见清单部位计算书
59	外脚手架	m ²	363.33	363.33	详见清单部位计算书



60	外脚手架	m2	204.12	204.12	详见清单部位计算书
61	满堂脚手架	m2	753.84	753.84	详见清单部位计算书
62	满堂脚手架	m2	753.84	753.84	详见清单部位计算书

综合验收意见: _____

施工单位:  袁林亮

监理单位:  杨文才

项目所在村 (或使用单位或受益单位):  孙付军

项目所在乡镇: 孟州市乡村振兴局 (项目第三标段验收单位):

以第三标段验收数据为准
 张

经现场复核, 结算时需按此执行

 孟州市乡村振兴局 项目第三标段验收单位 2022年验收 专项资金项目 专用章

 孟州市乡村振兴局 56166667